



**FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN DANA
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI**

Diminta oleh :

Kampus	UBSI Dewi Sartika A1	Hari/Tgl. Pengajuan
Pemohon	Elly Krisnawati	16 September 2025
Unit Kerja	Bagian Rumah Tangga	
No. Rekening Bank dan Nama	7510267219 BCA an Indra Agung Santoso	Hari/Tgl. Diperlukan
		19-Sep-25

Keterangan

Jumlah

Bea jasa pemasangan untuk penambahan AC Ruang 502 (1 unit),503 (1 unit),504 (1 unit), Lab B (1 unit) dan penggantian AC Lab A (2 unit) di Kampus UNM Jatiwaringin total 6 unit		
Bea jasa pemasangan untuk penambahan AC Ruang 502 (1 unit),503 (1 unit),504 (1 unit), Lab B (1 unit) dan penggantian AC Lab A (2 unit) di Kampus UNM Jatiwaringin total 6 unit total Bea Rp. 73,230,000 (pelunasan)	Rp	36.615.000
Total Dana Dibutuhkan :Terbilang#tiga puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah #	Rp	36.615.000

Menyetujui,
Rektor Universitas Nusa Mandiri

Mengetahui,
Ka. BAKU

Pemohon,

(Dr Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom)
Tanggal :

(Dwi Astuti Ratriningsih, M. Kom)

(Elly Krisnawati)

Indra Agung Santoso

Jakarta, 26 Agustus 2025

No : 047/PH/08/25
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth,
Yayasan Bina Sarana Informatika
Up. Bu Dwi Astuti Ratriningsih M. Kom (KA BAKU)
Jakarta Timur

Dengan hormat,
Bersama ini saya lampirkan penawaran harga untuk Pekerjaan Pemasangan dan Pemindahan AC Cassette Panasonic Kap. 2 PK & 3 PK di UNM Jatiwaringin (LAB A, LAB B, R. 502, R. 503, R. 504), dengan rincian harga sebagai berikut:

No	Keterangan	Qty		Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
UNM JATIWARINGIN					
LANTAI 5 - LAB A					
1	Pipa Refrigerant 3/8 + 5/8 (Total Kebutuhan @27 Mtr x 2 Unit= 54 Mtr. 14 Mtr menggunakan stok BRT)	40	Mtr	180.000	7.200.000
2	Kabel Power 3x2,5 (indoor-outdoor)	54	Mtr	35.000	1.890.000
3	Kabel Power 3x2,5 (unit-panel mcb)	40	Mtr	35.000	1.400.000
4	Pipa drain	9	Mtr	55.000	495.000
5	Duct tape	20	Roll	10.000	200.000
6	Jasa Pekerjaan:				
	- Bongkar AC Cassette 2 PK	2	Unit	700.000	1.400.000
	- Pasang AC Cassette 3 PK	2	Unit	1.500.000	3.000.000
7	Support Unit:				
	- Long drat, mur, ring, besi siku, skrup	2	Lot	175.000	350.000
	- Vlok sok, knee, tee, lem pipa	2	Lot	125.000	250.000
	- Karet dudukan outdoor	8	Pcs	20.000	160.000
8	MCB 20A	2	Pcs	125.000	250.000
9	Kabel Tray PVC 75x75	6	Mtr	75.000	450.000
LANTAI 5 - LAB B					
1	Pipa Refrigerant 3/8 + 5/8 (Total Kebutuhan @27 Mtr. 7 Mtr menggunakan stok BRT)	20	Mtr	180.000	3.600.000
2	Kabel Power 3x2,5 (indoor-outdoor)	27	Mtr	35.000	945.000
3	Kabel Power 3x2,5 (unit-panel mcb)	25	Mtr	35.000	875.000
4	Pipa drain	5	Mtr	55.000	275.000
5	Duct tape	10	Roll	10.000	100.000
6	Jasa Pekerjaan:				
	- Pasang AC Cassette 3 PK	1	Unit	1.500.000	1.500.000
7	Support Unit:				
	- Long drat, mur, ring, besi siku, skrup	1	Lot	175.000	175.000
	- Vlok sok, knee, tee, lem pipa	1	Lot	125.000	125.000
	- Karet dudukan outdoor	4	Pcs	20.000	80.000
8	MCB 20A	1	Pcs	125.000	125.000
9	Kabel Tray PVC 75x75	3	Mtr	75.000	225.000

	LANTAI 5 - RUANG 502				
1	Pipa Refrigerant 3/8 + 5/8	30	Mtr	180.000	5.400.000
2	Kabel Power 3x2,5 (indoor-outdoor)	30	Mtr	35.000	1.050.000
3	Kabel Power 3x2,5 (unit-panel mcb)	24	Mtr	35.000	840.000
4	Pipa drain	4	Mtr	55.000	220.000
5	Duct tape	10	Roll	10.000	100.000
6	Jasa Pekerjaan:				
	- Bongkar AC Cassette 3 PK	1	Unit	700.000	700.000
	- Pasang AC Cassette 3 PK	2	Unit	1.500.000	3.000.000
7	Support Unit:				
	- Long drat, mur, ring, besi siku, skrup	2	Lot	175.000	350.000
	- Vlok sok, knee, tee, lem pipa	2	Lot	125.000	250.000
	- Karetudukan outdoor	4	Pcs	20.000	80.000
8	MCB 20A	1	Pcs	125.000	125.000
9	Kabel Tray PVC 75x75	3	Mtr	75.000	225.000
	LANTAI 5 - RUANG 503				
1	Pipa Refrigerant 3/8 + 5/8	25	Mtr	180.000	4.500.000
2	Kabel Power 3x2,5 (indoor-outdoor)	25	Mtr	35.000	875.000
3	Kabel Power 3x2,5 (unit-panel mcb)	18	Mtr	35.000	630.000
4	Pipa drain	4	Mtr	55.000	220.000
5	Duct tape	10	Roll	10.000	100.000
6	Jasa Pekerjaan:				
	- Bongkar AC Cassette 3 PK	1	Unit	700.000	700.000
	- Pasang AC Cassette 3 PK	2	Unit	1.500.000	3.000.000
7	Support Unit:				
	- Long drat, mur, ring, besi siku, skrup	2	Lot	175.000	350.000
	- Vlok sok, knee, tee, lem pipa	2	Lot	125.000	250.000
	- Karetudukan outdoor	4	Pcs	20.000	80.000
8	MCB 20A	1	Pcs	125.000	125.000
9	Kabel Tray PVC 75x75	3	Mtr	75.000	225.000
	LANTAI 5 - RUANG 504				
1	Pipa Refrigerant 3/8 + 5/8	32	Mtr	180.000	5.760.000
2	Kabel Power 3x2,5 (indoor-outdoor)	32	Mtr	35.000	1.120.000
3	Kabel Power 3x2,5 (unit-panel mcb)	12	Mtr	35.000	420.000
4	Pipa drain	4	Mtr	55.000	220.000
5	Duct tape	10	Roll	10.000	100.000
6	Jasa Pekerjaan:				
	- Bongkar AC Cassette 3 PK	1	Unit	700.000	700.000
	- Pasang AC Cassette 3 PK	2	Unit	1.500.000	3.000.000
7	Support Unit:				
	- Long drat, mur, ring, besi siku, skrup	2	Lot	175.000	350.000
	- Vlok sok, knee, tee, lem pipa	2	Lot	125.000	250.000
	- Karetudukan outdoor	4	Pcs	20.000	80.000
8	MCB 20A	1	Pcs	125.000	125.000
9	Kabel Tray PVC 75x75	3	Mtr	75.000	225.000

LANTAI 3 - RUANG STAFF REKTOR					
1	Pipa Refrigerant 1/4 + 1/2	19	Mtr	120.000	2.280.000
2	Kabel Power 3x2,5 (indoor-outdoor)	19	Mtr	35.000	665.000
3	Kabel Power 3x2,5 (unit-panel mcb)	32	Mtr	35.000	1.120.000
4	Pipa drain	4	Mtr	55.000	220.000
5	Duct tape	10	Roll	10.000	100.000
6	Jasa Pekerjaan:				
	- Pasang AC Cassette 2 PK	1	Unit	1.200.000	1.200.000
7	Support Unit:				
	- Long drat, mur, ring, besi siku, skrup	1	Lot	175.000	175.000
	- Vlok sok, knee, tee, lem pipa	1	Lot	125.000	125.000
	- Karetudukan outdoor	4	Pcs	20.000	80.000
8	MCB 16A	1	Pcs	115.000	115.000
LANTAI 3 - RUANG STAFF WAREK 2					
1	Pipa Refrigerant 1/4 + 1/2	10	Mtr	120.000	1.200.000
2	Kabel Power 3x2,5 (indoor-outdoor)	10	Mtr	35.000	350.000
3	Kabel Power 3x2,5 (unit-panel mcb)	14	Mtr	35.000	490.000
4	Pipa drain	4	Mtr	55.000	220.000
5	Duct tape	8	Roll	10.000	80.000
6	Jasa Pekerjaan:				
	- Pasang AC Cassette 2 PK	1	Unit	1.200.000	1.200.000
7	Support Unit:				
	- Long drat, mur, ring, besi siku, skrup	1	Lot	175.000	175.000
	- Vlok sok, knee, tee, lem pipa	1	Lot	125.000	125.000
	- Karetudukan outdoor	4	Pcs	20.000	80.000
8	MCB 16A	1	Pcs	115.000	115.000
1	Rak Outdoor	1	Lot	2.300.000	2.300.000
				TOTAL	73.230.000

Note :
- Uang muka 50% setelah SPK/PO diterima. 50% setelah pekerjaan selesai.
- No. Rekening BCA 7510267219 A/N. Indra Agung Santoso

Demikian Penawaran Harga ini saya buat. Atas perhatian dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,



Indra Agung Santoso
Hp. 0812-12156546